

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY

41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominarskich)
Zakład Rejonowy Nr 16
Chorzów ul. Armii Krajowej 95
tel/fax 032 246-36 01

Świętochłowice dnia 09.07 20 13 r.

Opinia 140/2013

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Świętochłowice ul. Bytomska nr 8

dotycząca mieszkania nr ok. użyt p. Agencja Projektowania i Usług Inwestycyjnych

sporządzona przez posiadającego wyn

Ob. Marcin Lisy w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W kontrolowanym lokalu użytkowym istnieje możliwość wykonania pomieszczenia kotłowni w której podłączone będą dwa kotły C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania oraz kratka wentylacyjna.

Dla pomieszczenia kotłowni wykonać przewód kominowy spalinowy zbiorczy zgodnie z projektem do podłączenia dwóch kotłów C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania.

Kratkę wentylacyjną od kotłowni połączyć przewodem niepalnym o wymiarze 15x15 cm z przewodem kominowym który kończy się na pierwszym piętrze.

Dla pomieszczenia kotłowni wykonać nawiew z zewnątrz o wymiarach 450 cm2.

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe /od urządzeń gazowych/ podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi brak

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę z dnia 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2003 r. Nr 207 poz. 2016) wraz z późniejszymi zmianami oraz wydanyymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i obowiązującymi normami oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VIII.1991 r. (Dz.U. Z 2002 r. Nr 147 poz. 1229) z późniejszymi zmianami oraz wydanyymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli.

Sporządzona została w 3 egz. po 2 egz. dla usługobiorcy 1 egz. SPK a/a

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 09.07.2013 podpis

Uwagi:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kom i nowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
nr upr. 105/2011
Marcin Lisy

(pieczęć i podpis)